



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

Obra: Academia de Saúde de Botuverá
Local: Rua João Morelli – Botuverá/SC
Área Total: 85,50 m²
Prazo Total de execução previsto: 3 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.831,86	100%	-		-		3.831,86	2,98
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.633,64	100%	-		-		1.633,64	1,27
3	INFRAESTRUTURA	11.290,65	100%	-		-		11.290,65	8,77
4	SUPERESTRUTURA	-		9.447,24	100%	-		9.447,24	7,34
5	PAREDES E PAINÉIS	-		10.045,47	100%	-		10.045,47	7,81
6	COBERTURA	-		22.002,91	100%	-		22.002,91	17,10
7	PAVIMENTAÇÕES	-		5.812,49	25%	17.437,47	75%	23.249,96	18,07
8	REVESTIMENTOS	-		1.416,44	20%	5.665,76	80%	7.082,20	5,50
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-		3.717,44	40%	5.576,17	60%	9.293,61	7,22
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		2.499,71	30%	5.832,65	70%	8.332,36	6,47
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	-		-		651,39	100%	651,39	0,50
12	ESQUADRIAS E VIDROS	-		-		3.605,35	100%	3.605,35	2,80
13	PINTURAS	-		-		3.069,68	100%	3.069,68	2,39
14	SERVIÇOS DIVERSOS	-		-		1.106,69	100%	1.106,69	0,86
15	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	-		-		14.056,00	100%	14.056,00	10,92
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 16.756,15		R\$ 54.941,70		R\$ 57.001,16		R\$ 128.699,01	
Acumulado R\$		R\$ 16.756,15		R\$ 71.697,85		R\$ 128.699,01		R\$ 128.699,01	
TOTAL DO MÊS %		13,02%		42,70%		44,28%		100%	
Acumulado %		13,02%		55,72%		100,00%		100%	