



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

Obra: Ampliação Unidade de Saúde do Centro
Local: Rua João Morelli – Botuverá/SC
Área Total: 159,97 m²
Prazo Total de execução previsto: 4 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.520,71	100%	-		-		-		4.520,71	3,07%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.258,17	100%	-		-		-		1.258,17	0,86%
3	INFRAESTRUTURA	12.205,94	100%	-		-		-		12.205,94	8,30%
4	SUPERESTRUTURA	-		19.549,98	70%	8.378,56	30%	-		27.928,54	19,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	-		11.468,42	70%	4.915,04	30%	-		16.383,46	11,15%
6	COBERTURA	-		1.365,21	10%	12.286,86	90%	-		13.652,07	9,29%
7	PAVIMENTAÇÕES	-		2.588,38	25%	7.765,12	75%	-		10.353,50	7,04%
8	REVESTIMENTOS	-		-		13.122,68	90%	1.458,08	10%	14.580,76	9,92%
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-		2.329,71	20%	6.406,70	55%	2.912,14	25%	11.648,55	7,92%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		3.564,89	25%	8.555,74	60%	2.138,94	15%	14.259,57	9,70%
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	-		-		-		1.057,24	100%	1.057,24	0,72%
12	ESQUADRIAS E VIDROS	-		-		3.187,24	30%	7.436,88	70%	10.624,12	7,23%
13	PINTURAS	-		-		1.146,23	15%	6.495,32	85%	7.641,55	5,20%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	-		-		-		884,32	100%	884,32	0,60%
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 17.984,82		R\$ 40.866,59		R\$ 65.764,17		R\$ 22.382,92		R\$ 146.998,50	
Acumulado R\$		R\$ 17.984,82		R\$ 58.851,41		R\$ 124.615,58		R\$ 146.998,50		R\$ 146.998,50	
TOTAL DO MÊS %		12,23%		27,80%		44,74%		15,23%		100%	
Acumulado %		12,23%		40,03%		84,77%		100%		100%	