

Tipo de Obra: PÓRTICO

Local: Rua Primeiro de Maio – Botuverá/SC

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na construção de um pórtico a ser instalado na entrada do centro da cidade de Botuverá, conforme imagem do Google Earth, em anexo. Este pórtico será executado em estrutura de concreto pré-moldada.

2. GENERALIDADES:

Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das plantas e discriminações técnicas fornecidas pela engenheira civil para execução da obra, em que compõe o projeto básico.

Caso sejam constatados quaisquer discrepância, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicada a engenheira para que sejam os mesmos sanados, bem como dúvida quanto a interpretação dos desenhos.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

A prefeitura Municipal providenciará, se necessário, todos os serviços relativos a movimentos de terra, tanto para corte quanto para aterros necessários.

4. FUNDAÇÕES:

Em cada pilar, teremos uma sapata de concreto armado, nas dimensões de 0,60x0,60 metros, considerando uma profundidade aproximada de 0,70 m.

5. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA:

A estrutura pré-moldada para a construção deste pórtico consiste em:

- 8 (oito) pilares de 0,20x0,30 m, com altura de 6,70 metros;
- 4 (quatro) vigas de travamento de 0,15x0,40x0,90 metros;
- 4 (quatro) vigas de travamento de 0,15x0,40x0,60 metros;
- 1 (uma) viga de travamento de 0,20x0,80x10,00 metros.

6. IÇAMENTO DA ESTRUTURA:

Anterior a montagem no local, se fez necessário, aviso prévio para desvio do trânsito local para a Rua Vice Prefeito Pedro Merisio.

7. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui remoção do entulho, material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, por parte da empresa executora.

O fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para execução dos trabalhos de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho a mesma é de inteira responsabilidade da Contratada.